



**COMUNE DI
SANTA MARIA COGHINAS**
Provincia di Sassari



Progetto

_ PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO _

**“PIA SS. 09 - IV ATTO AGG. - COMUNE SANTA MARIA COGHINAS -
SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA RETE
VIARIA” - COD. SS09.31.AA., COMPLETAMENTO**

CUP: E41B12001110008

CIG: ZD31C8AB2D

Committente

**UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA
E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS**

Elaborati

CRONOPROGRAMMA

tavola

24

scala

Data:

gennaio 2017



II PROFESSIONISTA INCARICATO

Architetto Gabriele Moretti



gabriele moretti architetto

via c. ruggiu n° 36 - 07100 sassari > fisso 079/294401 > e-mail: g.moretti@tiscali.it

attività	Durata	Data inizio	Data fine						
				Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
 1 - Fase di lavorazione	45,00	20 MAR 17 00:00:00	4 MAG 17 00:00:00						
 - Accantieramento e predisposizione ca...	2,00	20 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Allestimento di depositi di varia nat...	1,00	20 MAR 17 00:00:00	21 MAR 17 00:00:00						
 - Installazioni di macchine ed attrezz...	1,00	20 MAR 17 00:00:00	21 MAR 17 00:00:00						
 - Opere per cantieri stradali	1,00	21 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Dispositivo luminoso, ad integr...	1,00	21 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Delimitazione aree pericolose ...	1,00	21 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Barriera normale di delimitazio...	1,00	21 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Barriera direzionale di delimitaz...	1,00	21 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Cono spartitraffico in polietilen...	1,00	21 MAR 17 00:00:00	22 MAR 17 00:00:00						
 - Scavi e Demolizioni	9,00	22 MAR 17 00:00:00	31 MAR 17 00:00:00						
 - Demolizione-scarificatrice	7,00	22 MAR 17 00:00:00	29 MAR 17 00:00:00						
 - Scavo di spleamento e sbancame...	1,00	29 MAR 17 00:00:00	30 MAR 17 00:00:00						
 - Scavi a sezione	1,00	30 MAR 17 00:00:00	31 MAR 17 00:00:00						
 - Realizzazione pavimentazione in asfalto	6,00	31 MAR 17 00:00:00	6 APR 17 00:00:00						
 - Sistemazione dell'area esterna	12,00	5 APR 17 00:00:00	17 APR 17 00:00:00						
 - Posa dei marciapiedi	10,00	5 APR 17 12:00:00	15 APR 17 12:00:00						
 - Sistemazione delle opere a verde	1,00	16 APR 17 00:00:00	17 APR 17 00:00:00						
 - Esecuzione tinteggiature	5,00	17 APR 17 00:00:00	22 APR 17 00:00:00						
 - Segnalettica orizzontale	5,00	17 APR 17 00:00:00	22 APR 17 00:00:00						
 - Realizzazione Staccionata	9,00	22 APR 17 00:00:00	1 MAG 17 00:00:00						
 - Getto conglomerato cementizio	4,50	22 APR 17 00:00:00	26 APR 17 12:00:00						
 - Posa paletti in ferro	1,00	29 APR 17 00:00:00	30 APR 17 00:00:00						
 - Posa ringhiere, staccionata in legno	1,00	30 APR 17 12:00:00	1 MAG 17 12:00:00						
 - Smontaggio del cantiere	3,00	1 MAG 17 00:00:00	4 MAG 17 00:00:00						
 - Rimozione impianto di cantiere	1,00	1 MAG 17 12:00:00	2 MAG 17 12:00:00						
 - Rimozione delle macchine	1,00	2 MAG 17 00:00:00	3 MAG 17 00:00:00						
 - Rimozione della recinzione di canti...	1,00	3 MAG 17 00:00:00	4 MAG 17 00:00:00						

[illegible]

[illegible]

	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
Data Inizio Lavori						
Data Fine Lavori						
Durata Lavori						
Totale Preventivo	0					
Totale Preventivo Progressivo	0					
Percentuale Preventivo	0					
Percentuale Preventivo Progressivo	0					

ab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven
	0						0							0							0						
	0						0							0							0						
	0						0							0							0						
	0						0							0							0						

ab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar
20/3/2017																	
4/5/2017																	
45,0																	
0							0							0			
0							0							0			
0							0							0			
0							0							0			